



Сведения о незавершенном строительстве АО "Сочигоргаз" на 30.06.2020г.

№п/п	Объекты строительства	Затраты на строительство, руб. без НДС	% готовности	Дата начала строительства	Ожидаемые сроки его окончания	Текущее техническое состояние
1	Перенос газопровода по ул.Инжирная Газ-д хоз-во Бочаров Ручей Инв.№ 651146(ООО Кавгипротранс")Инв.№	46 197,10	30	декабрь 2018		Разработана проектно-сметная документация
2	Реконструкция газопровод МСК Мамайка Инв.№ 650675	1 768 554,84	60	01.03.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
3	Реконструкция ШРП 101 ул.Северная 10 Инв.№ 640781	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
4	Реконструкция ШРП 20012 ул.Искры 54 Тгв.№ 640832	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
5	Реконструкция ШРП 20017 ул.Известинская ,44 Инв.№ 640826	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
6	Реконструкция ШРП 2002 ул.Шоссейная Инв.№ 640767	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
7	Реконструкция ШРП 30013 ул.Сочинское шоссе,1 Инв.№ 640871	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
8	Реконструкция ШРП 78 ул.Благодатная Инв.№ 640758	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
9	Реконструкция ШРП 86 ул.Невская 54 Инв.№ 640766	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
10	Реконструкция ШРП 87 ул.Рахманинова Инв.№ 640767	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
11	Реконструкция ШРП 94 ул.Подгорная 4 Инв.№ 640774	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
12	Реконструкция ШРП 99 ул.Санаторная 39 Инв.№ 640779	58 110,33	60	01.06.2020	сентябрь 2020	в работе СМР
	<b>Итого</b>	<b>2 395 855,24</b>				

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Р.Г. Демченко

В.А. Точилина

